Aspö Eko-logi. Skövde, etapp 1,2 och 3

Området omfattar sex punkthus i etapp 1 o 2, samt ett punkthus och en förskola i etapp 3. Ett antal radhus har också byggts men inte uppnått kravnivån. Värmeåtervinning sker med roterande växlare och tilluft värms med en eftervärmare, men huvudsaklig värmedistribution sker med radiatorer. Byggnaderna har solceller på taket och i tre byggnader återvinns värme ur spillvatten.

Adress: Norra Aspövägen 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Bild; Christina Jonsson/Fingerprint illustrationer

Certifierat passivhus

Datum för certifikat: 2015-10-22, samt 2017-10-11

Byggherre	AB Skövdebostäder
Huvudentreprenör:	Peab Sverige AB
Arkitektföretag:	Abako/Studio Ekberg
VVS/Energikonsult:	EH-Konsult
Fönsterleverantör:	Elitfönster
Ventilationsleverantör:	Tofta Plåt & Ventilation
Leverantör av byggkonstruktion:	R&H Byggteknik
Solcellsleverantör:	UPS-teknik

Byggnadsdata

Uppvärmd area för Etapp 1 och 2:	15 446 (m^2A_{temp})
Byggnadstyp:	Flerbostadshus
Byggnadsår:	2015-2016
Antal bostäder i flerbostadshus:	172 st (etapp 1 och 2)
Beräknad årsenergi (BBR-värde): 4	1 – 48 (kWh/m^2),
- varav elenergi:	10 (kWh/m2)
Klimatzon:	III

Referensvärden enligt:	FEBY12
Fördelningsmätning av varmvatten:	Ja
U_m:	0.31 – 0,34 (W/ m^2,K)
VFT:	12,1 – 13,5 (W/ m^2)

Datum för certifikat etapp 3: 2017-10-11

Byggnadstyp:	Flerbostadshus
Byggnadsår:	2017
Antal bostäder:	19 st
Uppvärmd area:	1633 (m^2A_{temp})

Byggnadstyp:	Förskola
Byggnadsår:	2017
Uppvärmd area:	1094 (m^2A_{temp})